

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

FAX SEGUE RACCOMANDATA A.R.
MR/jc

Aggiornamenti_18_06_13



Fax_011.19681471

Prot. n. **SMAT PROT. 40249**
DEL 21 GIU. 2013

Torino,

Fax_011.861.6709

Comune di Orbassano

Fax_011.861.42.80

N. 0019526

21/06/2013

Cla: 10.4

Fax_011.861.42.82

Fax_011.5763330

Fax_011.9084541

Fax_011.9013337

Fax_011.90.27.261

Spett.le

ARPA

Dipartimento Provinciale di Torino

Presidio Territoriale di Nichelino

Via Pio VII, 9

10135 TORINO TO

Spett.le

PROVINCIA DI TORINO

▪ *Assessorato all'Ambiente*

c.a. Assessore all'Ambiente

Dott. Roberto RONCO

▪ *Servizio Gestione Risorse Idriche*

c.a. Dirigente Dott. Giannetto MASSAZZA

▪ *Servizio Pianificazione Risorse idriche*

c.a. Dirigente Dott. Guglielmo FILIPPINI

Corso Inghilterra, 7

10138 TORINO TO

Spett.le

ATO 3 Torinese

c.a. Direttore Generale

Dott. Giannetto MASSAZZA

Via Lagrange, 35

10123 TORINO TO

Spett.le

COMUNE DI BRUINO

c.a. Egregio Sig. Sindaco

Dott. Andrea APPIANO

Piazza Municipio, 3

10090 BRUINO TO

Spett.le

COMUNE DI ORBASSANO

c.a. Egregio Sig. Sindaco

Dott. Eugenio GAMBETTA

Piazza Umberto I, 5

10043 Orbassano To

Spett.le

COMUNE DI PIOSSASCO

c.a. Gentile Sig.ra Sindaco

Avv. Roberta Maria AVOLA FARACI

Piazza Ten. Nicola, 4

10045 PIOSSASCO TO

u. p. p.
cop. Sindaco

[Handwritten signature]

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Comune di Orbassano

N. 0019526

21/06/2013

C/a: 10.4

Fax_011.9091495

Spett.le

COMUNE DI RIVALTA TORINESE*c.a. Egregio Sig. Sindaco**Dott. Mauro MARINARI*

Via Balma, 5

10040 RIVALTA DI TORINO TO

Fax_011.9084466

Spett.le

COMUNE DI SANGANO*c.a. Egregio Sig. Sindaco**Dott. Adriano MONTANARO*

Via Bonino, 1

10090 SANGANO TO

Fax_011.9538090

Spett.le

COMUNE DI TRANA*c.a. Egregio Sig. Sindaco**Dott. Ezio SADA*

Piazza Caduti, 1

10090 TRANA TO

Oggetto: Collettore fognario intercomunale: cedimento strutturale in Via Alfieri nel Comune di Orbassano. Aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 18.06.2013.

In riferimento alla ns. precedente comunicazione prot. n. 36882 del 07.06.2013, si comunica il seguente aggiornamento:

- Dal 07/06/13 al 12/06/13 sono proseguiti gli scavi di approfondimento nella camera realizzata sul tratto di collettore crollato.
- In data 12/06/13, in seguito alla parziale demolizione del tratto di collettore di valle, nella camera sono stati posati 4 nuovi elementi di collettore in c.a. con fondo in gress, raccordati con il collettore esistente e ricoperti con conglomerato cementizio, previa armatura.
- In data 13/06/13 sono stati posati ulteriori 2 elementi del nuovo collettore, nel contempo, durante le attività di predisposizione per il collegamento con il tratto di collettore di monte nella camera, è stato accertato un ulteriore danneggiamento del volto del collettore nel tratto a monte oltre la camera.
- In data 14/06/13 sono state eseguite le operazioni di cementazione e reinterro parziale del tratto di collettore posato all'interno della camera, inoltre è stata predisposta una barriera in muratura sul primo elemento al fine di impedire l'immissione di reflui a valle della rottura e permettere le operazioni di pulizia del collettore nel tratto compreso tra via Nino Bixio e via Gozzano per il successivo refining.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



- Il giorno sabato 15/06/13 nella prima mattinata, sfruttando il periodo di minima portata, è stato possibile eseguire una video ispezione nel tratto di collettore compreso tra la camera e il pozzo di aspirazione del by-pass del collettore. È stato possibile conseguentemente definire il nuovo tratto di prolungamento della camera.
- Nei giorni 17 e 18 giugno sono stati approntati gli scavi di predisposizione delle guide per l'esecuzione dei micropali per il prolungamento della camera.
- Sono proseguite per tutta la settimana le attività complementari di rimozione dei detriti nel tratto di collettore a valle del crollo e di video ispezione per la verifica dello stato dello stesso, già in atto la settimana precedente.
- Rimangono invariate le attività di verifica degli sfioratori e le regolazione dei sistemi di disinfezione con acqua ossigenata.

Sarà ns. cura proseguire nell'aggiornamento delle operazioni.

Si allega cronoprogramma dei lavori aggiornato e si rimane a disposizione per ulteriori ragguagli.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud/Ovest
Geom. Luciano CAPPUCCIO

